

Lévis, le 10 mars 2025

Aux parents des élèves,  
Aux membres du personnel,

**Objet : École Clair-Soleil – Suivi chantier des locaux modulaires (site Envol)**

Madame, Monsieur,

La présente est pour vous faire un suivi de l'avancement des travaux concernant l'installation d'un complexe de locaux modulaires sur le site de l'école de l'Envol, destiné aux élèves de l'école Clair-Soleil. Vous trouverez ci-après l'échéancier, à ce jour, des travaux prévus dans les prochains mois :

Date	Avancée des travaux
Fin mars/début avril	Mobilisation de l'entrepreneur au chantier
Mi-avril	Début des travaux d'aménagement du terrain (travaux civils, pieutage, etc.)
Mi-juin	Début de l'installation des modules sur le site
27 août 2025	Rentrée scolaire des élèves de l'école Clair-Soleil dans le nouveau complexe de locaux modulaires.

Il est à noter qu'il s'agit d'une première version de cet échéancier qui pourrait être sujet à changement selon l'évolution du chantier. Le CSSDN tient à vous informer que nous déployons tous les efforts nécessaires afin de livrer les classes pour la rentrée scolaire 2025-2026. Nous travaillons de concert avec les professionnels et l'entrepreneur dans un même objectif, soit celui d'offrir un milieu sain et sécuritaire pour nos élèves et notre personnel.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Suzie Lucas

Directrice générale

c. c. : Mme Caroline Marcotte, directrice générale adjointe  
M. Éric Pouliot, directeur général adjoint  
M. Éric Bard, directeur des Services des ressources humaines  
Mme Nancy Roy, directrice de l'école Clair-Soleil  
M. Daniel Trachy, directeur de l'école l'Envol  
Mme Amina Saï, directrice des Services des ressources matérielles  
M. Alberto Jurado, directeur adjoint des Services des ressources matérielles